

ERRICHTUNG EINER CONTAINERANLAGE FÜR DIE KINDERTAGESSTÄTTE WETTERFELD

Kosteneinschätzung Containeranlage

Aufstellung von einer Containeranlage für ein Gruppe der KITA Wetterfeld.
Mietzeit 18 Monate
Herstellen von Versorgungsleitungen werden geschätzt und Bauseits hergestellt

Grundlage: Vorentwurf vom 20.03.2018

1. Kostengruppe 200			7.500,00 EUR
Herrichten + Erschließen+Rückbau	7.500,00	EUR	
2. Kostengruppe 300		EUR	30.774,45 EUR
Miete Containeranlage, 18 Monate	29.309,00		
Unvorhergesehenes 5%	1.465,45		
3. Kostengruppe 400			13.750,00 EUR
Bauwerk - Technische Anlagen HSL	7.500,00	EUR	
Bauwerk - Technische Anlagen Elektro	5.000,00	EUR	
Unvorhergesehenes 10%	1.250,00	EUR	
4. Kostengruppe 500			0,00 EUR
Außenanlage Neuanlage und Umgestaltung	0,00	EUR	
5. Kostengruppe 600 nicht enthalten			4.500,00 EUR
Ausstattung	4.500,00	EUR	
6. Baunebenkosten 700			16.957,34 EUR
Gebühren, Abnahmen, Honorare ca. 30%	16.957,34	EUR	
7. Rundung			18,21 EUR
Gesamtkosten brutto			73.500,00 EUR

Aufgestellt:
Giessen, den 26.03.2018