

Projektliste Bauamt Laubach (Stand 26.05.2023-nach Rücksprache mit Bgm. Meyer)													
Priorität			Stadtteil	Projekt	Beschreibung	Kategorie	Finanzierung		Status				Anmerkungen
hoch	mittel	länger					HH-Ansatz	Förderung	Planung	Ausschreibung	Baubeginn	voraussichtl. Ende	
1			Laubach	Wasserspielplatz am Kiosk im Schlosspark (IKEK)	1. Abschnitt: Uferentsiegelung des Laubachs 2. Abschnitt: Spielplatzerweiterung	S	480 T€	x	2022		2023 2024	2023 2024	Förderantrag wurde gestellt. Förderantrag bis Q4/2023
1			Laubach	Breitbandversorgung	Bauüberwachung	V					2023	2024	
1			Laubach	Markplatzgestaltung (IKEK)	Projektumsetzung	M	420 T€	x	2022	Anfang 2023	Mrz 23	Sommer 2023	Baumaßnahme: ca. 2 Monate Abrechnung Förderung: 15.09.2023
1			Laubach	Trinkwasserversorgung TB Hirtenbach/Froschloch	Sanierung Tiefbrunnen, Bauer Filtrationsanlage im Hochbehälter. Bau neuer Wasserleitung zur Versorgung Ringelshöhe	W	1.200 T€		2022		2023	Ende 2023	
1			Laubach	Rathaus	Erarbeitung eines Raumkonzeptes – Anpassung an die Verwaltungsreform der verschiedenen Fachbereiche	L	30 T€		2022		2023	2024	Erste Personalaufstockung im HH 2022/23 eingeplant.
	1				Flachdachsanierung städt. Doppelgarage		22 T€		2024/25				
1			Laubach	Historische Leuchten	3 x neue Leuchten, sowie Sanierung der Fundamente 6 alter Leuchten	V	15 T€				2022/23		
1			Laubach	Umbau Nahkauf zum Laubacher Kultur- und Begegnungszentrum	Grundlagenermittlung und Planung-Arch.büro Rahnert (Entwurfsplanung vom 20.03.2023, Kostenermittlung bis Anfang April 2023	M	340 T€	x	2023		2023		Förderung über Hessenkasse angemeldet (Fördersumme 91.600 T€/Eigenanteil 27.400 T€)
1					Bau einer Behinderten-Toilette im Kultur- und Begegnungszentrum		119 T€	X	2023		2023		
1			Laubach	Neubau Feuerwehr	Herstellung einer Parkfläche Gewährleistungsüberprüfung	F	15 T €		2023				45 TEUR waren beantragt (HH) bis 2026
1			Laubach	Jugendgästehaus	Einbau Rauchabzug im Treppenhaus	L	15 T€				2023		
		1			Erneuerung der Außentreppe (Abdichtung der Fassade), Ausschreibung + Umsetzung		40 T€		2024				
1			Laubach	Hallenbad	Filtersanierung	S	30 T €		2023		Mitte 2023		
1			Laubach	Freibad	Ausschreibung Planung Freibadbeckensanierung und bauliche Umsetzung	S	3,6 Mio	x	2023		2024/25		
1			Laubach	Feldwegeausbau	Ausbau Abschnitt zwischen Straße zum Caravanplatz bis zur Grillhütte "Steinbruch" im Zuge der Wasserversorgung Hirtenbach/Froschloch/Hochbehälter	V	50 €		2022		2023		
	1		Laubach	Sandfang Eisengießerei Winter	Der RP fordert über die Stadt die Durchsetzung eines neuen Sandfanges (Einleitungsbescheid Stadt Laubach). Derzeit noch keine Rückmeldung vom RP. Winter hat bereits die Schließung des Standortes Laubach	V							Durchführung liegt in der Verantwortung der Fa. Winter
	1		Laubach	Straßen-, Brücken-, Gehwegeunterhaltung	Straßenbelagssanierung Schutzbacher Weg	I	100 T€				2024		
	1				Sanierung Brücke „An der Wetter“		255 T€				2024		
	1		Laubach	Rückstauproblematik Sparkasse	Über das unter der Bank verlaufende Kastenprofil kommt es immer wieder bei Starkregen zu massiven Rückstau und Schäden	I			2023				
1			Laubach	Schlossteiche (IKEK)	Mit Sommerung Inselteich im Februar 2022 und mit Belüftung Schloßteich im Nov. 2022 begonnen. Schilfbepflanzung - Dr. Dietz	NUK	30 T€	x			2022	2023	Abrechnung Förderung: 15.09.2023
1			Laubach	Sport- und Kulturhalle	Errichtung einer Prallschutzwand	L	190 T€		2023		2023	2024	im HH 2020 mit 26 T€ eingestellt
	1				Einbau einer elektronischen Schließanlage		12 T€		2023				
	1				Teilsanierung Hallenboden		40 T€				2024	2024	
	1				Sanierung der Toilettenanlage		26 T€ (HH 2020)		2025/26				
1			Laubach	Einleiterlaubnisse RÜ`s	Ausarbeitung Anträge für 5 Regenentlastungsanlagen wurde beauftragt	I			2023				bereits 2022 begonnen

Projektliste Bauamt Laubach (Stand 26.05.2023-nach Rücksprache mit Bgm. Meyer)													
Priorität			Stadtteil	Projekt	Beschreibung	Kategorie	Finanzierung		Status				Anmerkungen
hoch	mittel	länger					HH-Ansatz	Förderung	Planung	Ausschreibung	Baubeginn	Ende	
1			Laubach	Fluchtwege Rathaus	Raumnutzung im Kellerbereich (Fenstergitter)	L			2023		2024		Kostenermittlung
1			Laubach	Abwasserbeseitigung	TV-Untersuchung im Rahmen der EKVO, 2. BA	W	40 T € + HH-Reste				2023	2024	Im Rahmen der EKVO müssen alle Kanäle bis Ende 2024 TV-untersucht und ausgewertet werden.
	1		Laubach	Baugebiet Schottener Straße	Straßenendausbau	I				voraussichtl. 2024			
		1	Laubach	Bauhof	Erneuerung undichtes Dach östlicher Bereich	L	25 T€				2024	2025	
	1		Laubach	Sanierung der Trockenmauer im Schloßpark auf Höhe der Fischerhütte	Klärung durch Förderstelle, ob Projekt noch gefördert wird (abhängig HH-Volumen Land Hessen)	L		x	2023		2024		Grundlagenermittlung erfolgt. Maßnahmenverfolgung ? evtl. Förderantragstellung 4. Quartal 2023
			Laubach	Schaffung einer Skaterbahn	Erarbeitung des Projektes durch Jugendpfleger unter Einbeziehung von Jugendlichen und Jugendbeirat. Spätere bauliche Umsetzung durch Bauverwaltung auf der vorgelegten Grundlagenermittlung.				2023		2024		
1			Freienseen	DGH	Neuaufbau der Unterkonstruktion der Bühne	L	5 T€		2023				Bau durch Eigenleistung!
1			Freienseen	Wasserleitung bis Anwesen "Pilzzucht"	Planung und bauliche Umsetzung,	I	40 T €		2024				noch keine Entscheidung des Anhörungsausschusses
	1		Freienseen	neues Backhaus (IKEK)	Grundlagenermittlung und Planerstellung durch AG, Förderantragstellung für 31.12.2023	V	50 T€ (?)	x	2023		2024		
		1	Freienseen	Radweg	Verbindung vom Anschluss Laubacher Wald in Richtung Freienseen (Tunnel) - Grundlagenermittlung	I		X (?)	2023				bis Mitte des Jahres wird Stellungnahme von Hessenmobil betr. Förderung erwartet
1			Freienseen-Lardenbach	Breitbandversorgung	Bauüberwachung (Außerortsstrasse)	V							zur Vermeidung von Folgeschäden
	1		Altenhain	Tiefbrunnen	Ableitung Oberflächenwasser, bauliche Umsetzung	W					2024		
1			Altenhain	Schutz der Kläranlage	Vermeidung von Schottereintrag in das ableitende Kanalsystem aus dem Wochenendgebiet kommend	W			2023				in die Schmutzfänger (Schächte) wurden Fließe eingelegt. Ferner regelmäßige Kontrolle. Abrechnung steht noch aus.
1			Altenhain	Kanalsanierung	in geschlossener Bauweise im Rahmen der EKVO	I	50 T€		2022				
1			Altenhain	Breitbandversorgung	Bauüberwachung	V					2022	2023	zur Vermeidung von Folgeschäden
1			Münster	Ortsdurchfahrt (Trichter)	-Planung 22/23 -Aufstellung Verwaltungsvereinbarung - Entfallen des Planfeststellungsverfahrens	I	420 T€		2022		2023	2023	
1			Münster - Queckborn	Breitbandversorgung	Bauüberwachung (Außerortsstrasse)	V							zur Vermeidung von Folgeschäden
	1		Münster	Neubau Feuerwehrhaus	Antragstellung	F		X	2024		2025		
	1		Münster	DGH	Erneuerung Hallenbeleuchtung auf LED	L	20 T€				2023/24		konzipiert werden.
		1			Sanierung Toilettenanlage (Winter 2025)						2024	2025	
1					Schaffung eines 2. Fluchtweges aus der Kita		25 T€				2023	2024 (?)	
1			Münster	Breitbandversorgung	Bauüberwachung	V							
	1		Wetterfeld	DGH	Erneuerung Hallenbeleuchtung auf LED	L	25 T€				2023/24		
1			Wetterfeld	Kanalsanierung	in geschlossener Bauweise (EKVO)	I	50 T €				2023		
1			Lauter	Neubau Kindergarten	Beschlussfassung über Standort und Schaffung Baurecht (B-Plan) als Vorstufe Bauantrag -B-Plan 2023 -Planung 2023/2024 -Bau 2025/26	L			2022		2025	2026	

Projektliste Bauamt Laubach (Stand 26.05.2023-nach Rücksprache mit Bgm. Meyer)													
Priorität			Stadtteil	Projekt	Beschreibung	Kategorie	Finanzierung		Status				Anmerkungen
hoch	mittel	länger					HH-Ansatz	Förderung	Planung	Ausschreibung	Baubeginn	voraussichtl. Ende	
	1		Lauter	Dorfplatz Lauter	Überarbeiteter Planungsentwurf der Verwaltung wurde durch AG verworfen. Projekt soll ohne Förderung umgesetzt werden. Objektplanung nach Vorstellung IG Lauter mit Einhaltung der 450 T € (Stand 02/2023)	M	450 T€		2024		2024	2025	Beschluss StaVO Dez. 2022-450 TEUR HH-Ansatz. Umsetzung der Baumaßnahme lt. Bgm. in IG-Sitzung vom 15.02.2023 für 2025 anvisiert.
1			Lauter	Gewässerrenaturierung (WRRL)	Abschnitt Georgenhammer – Lauter, 100% Förderung	NUK	208 T€	x	2022		2023		
1			Lauter	Lautertalhalle	Sanierung Flachdach, Prüfung ob PV auf Dach möglich	L	200 T€	x			2023		
		1	Gonterskirchen	Tiefbrunnen	Ableitung Oberflächenwasser, bauliche Umsetzung	W					2024		
	1		Gonterskirchen	Baugebiet "Am Hutsberg"	Straßenendausbau				2024		2025	2025	
1			Gonterskirchen	Sanierung Backhaus (DE)	Grundlagenermittlung beauftragt. Denkmalschutzrechtl. Genehmigung liegt vor. Förderantragstellung bis 31.12.2023	M	75 T€	x	2023		2024		Antragstellung 4. Quartal 2023
1			Gonterskirchen	Horloff	Allgemeine Gewässerunterhaltung	NUK			2023		2023		
1			Ruppertsburg	Löschwasserversorgung	Abrechnung Baumaßnahme	(420 T €)	?				2022	2022	Abrechnung (Hausanschlüsse) 2023 - 1. BA
	1		Ruppertsburg	Bauleitplanverfahren (Nachverdichtung)	Beb.-Plan Seefeld	V			2023				Planverfahren erst wieder ab 2024 möglich. Erstellung Durchführungsvertrag. Vorplanung in 2023
	1	1	Ruppertsburg	DGH	Sanierung Hallenbeleuchtung auf LED Schaffung behindertengerechte Toilette	L	25 T€ 20 T€				2024 2024		
1			Röthges	Neubau Feuerwehrhaus	Antrag Neubau bei Förderstelle. Derzeitig Variantendiskussion. Baurecht wäre zu prüfen. Bauleitplanverfahren, Erschließungsplanung.	F	1,53 Mio €		2023/24		2024	20256/26	Planung und Bauoberleitung Abwicklung über Hessenkasse
1			Röthges	Baugebiet Hofdriesch 2. BA	Erschließung über HLG Erneuerung Kanal Schulstraße/Am Sänges durch Stadt	V	370 T€		2023		2023/24	2024	Bauoberleitung, Abrechnung
	1		Röthges	JUZ	Renovierungsarbeiten Jugendraum (Eigenleistung)	L	5 T€				2023		
	1		Röthges	DGH	Austausch Fenster großer Saal	L	20 T€	x			2023		Hessenkasse
1			Münster-Röthges	Breitbandversorgung	Bauüberwachung (Außerortsstrasse)	V							zur Vermeidung von Folgeschäden
	1		Großgemeinde	barrierefreie Umbau von 4 Bushaltestellen	Förderung ca. 90% / 2 Standortschaffungen in Münster und Laubach	V	200 T€	x	2023		2024/25		durch neue Technikerstelle
		1	Großgemeinde	Sanierung städtischer Wohnungen	Anschubfinanzierung zur Grundlagenermittlung	L	25 T€						Planungsbeginn offen
1			Großgemeinde	Allg. Brandschutz DGHs	Abarbeitung Mängelberichte aus Gefahrenverhütungsschau von 2017, Bestuhlungspläne für DGHs	L			2023				
1			Großgemeinde	FFW-Gebäude / DGH's	Herstellung Notstromanschluss	L	43 T €		2022		2023		
1			Großgemeinde	Umsetzung GewässerRahmenRichtLinie	Laut Maßnahmenkatalog Land Hessen Finanzvolumen vom rd. 3Mio Euro bei einer Förderung von 95-100%	NUK		x	2023				Umweltbeauftragter
		1	Großgemeinde	Ausgleich B-Pläne - Vorgabe seit 2018	B-Plan Altes Loh (Freienseen): Anliegerversammlung, Anpassung B-Plan, eventuelle 2023 B-Plan Weinberg (Wetterfeld): Umsetzung Ausgleich, Anliegerversammlung wegen Rückbau, eventuell 2023				2023				Umweltbeauftragter
		1							2023				Umweltbeauftragter
1			Großgemeinde	Infrastruktur Straßen	Allgem. Straßenreparaturen	I	650 T €						
1			Großgemeinde	öffentliche Grünflächen	Baumpflege	L	215 T €						

Projektliste Bauamt Laubach (Stand 26.05.2023-nach Rücksprache mit Bgm. Meyer)												
Priorität			Stadtteil	Projekt	Beschreibung	Kategorie	Finanzierung		Status			Anmerkungen
hoch	mittel	länger					HH-Ansatz	Förderung	Planung	Ausschreibung	Baubeginn	voraussichtl. Ende
1			Großgemeinde	Bauhof - Maschinenpark	Beschaffung einer Kehrmaschine	I	135 T €					
Priorität			Stadtteil	Projekt	Beschreibung	Kategorie	Finanzierung		Status			Anmerkungen
hoch	mittel	länger					HH-Ansatz	Förderung	Planung	Ausschreibung	Baubeginn	Ende
1			Großgemeinde	Bauhof - Maschinenpark	Winterdienstausrüstung für Kleintraktor							
46	23	8	Legende:			NUK = Natur-, Umwelt-, Klimaschutz						
			F = Feuerwehr			S = Freizeit (z.B. Schwimmbad)						
			I = kommunales Verkehrswegenetz			V = Verschiedenes						
			L = kommunale Liegenschaften			W = Wassermanagement (Kanalsystem u. Trinkwasserversorgung)						
			M = Marktplatz / Innenstadtentwicklung			neue Projekte in 2023						